

Thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải đặc biệt chú trọng công tác an toàn

Ngày 6/10 tại Hòa Bình, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã kiểm tra công trường và họp giao ban quý III/2022, rà soát tiến độ xây dựng Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hoà Bình mở rộng.



Phó Tổng giám đốc EVN – Phạm Hồng Phương chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ban chuyên môn của EVN, Ban QLDA Điện 1, cùng các đơn vị tham gia dự án.

Chủ trì cuộc họp sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu toàn công trường tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Phó Tổng giám đốc EVN chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Quản lý dự án Điện 1, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý dự án Điện 1 như: phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hòa Bình để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2022. Tổ chức phối hợp cùng tư vấn thiết kế và các bên liên quan thực hiện kiểm tra,

đánh giá công tác an toàn vệ sinh môi trường để có biện pháp thiết kế, gia cố, bổ sung tăng cường. Kiểm tra, rà soát tổng thể công tác quan trắc, rung chấn nổ mìn,..., để đảm bảo thi công nổ mìn hố móng được an toàn,...

Đối với các nhà thầu thi công, cần khẩn trương hoàn thiện nổ mìn thử nghiệm để gia hạn hoặc xin giấy phép nổ mìn các hạng mục công trình. Tiếp tục kiện toàn bộ máy thi công, cử cán bộ có năng lực để thiết kế biện pháp thi công tối ưu, hiệu quả. Tuân thủ tuyệt đối các quy định nổ mìn, đào đất đá, vận chuyển; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ, khối lượng cam kết.

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, khẩn trương hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công xử lý sụt trượt giai đoạn 2 trình EVN; cử tư vấn giám sát tác giả có đủ trình độ năng lực làm việc tại công trường, giải quyết kịp thời các phát sinh về thiết kế; đảm bảo tiến độ thiết kế các hạng mục của dự án.

Theo ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban QLDA Điện 1, tính đến hết quý III/2022 đã bàn giao 78,91ha/78,91ha mặt bằng đủ điều kiện thi công cho nhà thầu. Ban đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan xử lý những tồn tại còn lại. Ban QLDA Điện 1 cũng đã kiện toàn nhân sự ban điều hành và tư vấn giám sát. Trong đó, phân công nhiệm vụ ông Đào Trọng Sáng - Phó giám đốc Ban kiêm nhiệm Giám đốc Ban điều hành dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, ông Doãn Bá Thức làm Phó giám đốc Ban điều hành và ông Cao Phan Kỳ làm Tư vấn giám sát trưởng.

Tính đến nay, tổng số người của nhà thầu trực tiếp thi công tại công trường là 247 người. Nhà thầu huy động 17 máy đào, 8 máy ủi và 71 ô tô vận chuyển. Nhà thầu đã kiện toàn lại tổ chức quản lý chất lượng, kèm theo sơ đồ quản lý chất lượng công tác đào hờ, gia cố mái và phân giao nhiệm vụ.

Công trường đã hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến tại Ban điều hành dự án; hoàn thành lắp đặt hệ thống camera thông minh, hệ thống có chức năng quản lý nhân sự, thiết bị ra vào công trường; hoàn thành hệ thống mạng LAN, cáp quang kết nối với máy chủ tại 11 Cửa Bắc (Hà Nội).

Một số mục tiêu thi công trong quý IV như: đào đất đá cửa lấy nước đến cao độ 95m; hoàn thành đắp đá gia cố hố móng hạng mục nhà máy và kênh xả (bao gồm cả công tác xếp đá khan); hoàn thành đào hố móng đợt 1 đến cao độ 31m; hoàn thành gia cố mái từ cao độ 45m trở lên, hoàn thành đổ bê tông đê quây hạ lưu, hoàn thành đào và gia cố hầm phụ...

Một số hình ảnh công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, ngày 6/10/2022:



Thi công hố móng nhà máy



Thi công cửa nhận nước của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng



Khu vực sản xuất cốt liệu cho bê tông phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng